



This Project is funded
by the European Union

Надзор и еколошки мониторинг над хидротехничким и багерским радовима на критичним секторима на реци Дунав

ПЕТИ САСТАНАК ФОРУМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА – 05.април 2019

**Република Србија
Министарство
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре**



- ☐ Преглед претходних активности
(од почетка до SHFM04)
- ☐ Преглед активности од SHFM04 до SHFM05
- ☐ Преглед очекиваних активности
(од SHFM05 и за наредна три месеца)

Распоред имплементације Пројекта



Грађевински радови

Nº	Name of critical sector	Type of works	Chainage from	to
18	Susek	Dredging A	1285+000	1283+950
		Dredging B	1282+650	1282+050
19	Futog	Dredging	1266+400	1265+000
		Detached groyne	1263+350	
21	Arankina Ada	Chrevon	1262+700	
		Dredging	1246+600	1245+300
22	Čortanovci	Dredging	1240+300	1239+350
		Sill nº 1	1237+700	
		Sill nº 2	1237+150	
		Sill nº 3a	1236+150	
23	Beška	Sill nº 3b	1236+000	
		Dredging	1229+600	1227+400
24	Preliv	Chrevon nº 1	1200+600	
		Chrevon nº 2	1199+800	



❑ Обим радова (јул 2018 – март 2019)

- Почетак грађевинских радова на Наперу, сектор 19.1
 - додатни радови (за оба Сектора) – Вар. 1
 - завршетак слоја геотекстила SHFM04
 - завршетак тампон слоја (камен 6-15 cm)
 - завршетак тела грађевине (камен 15 – 45 cm) процес контроле и припреме за профилисање

- Почетак грађевинских радова на Шеврону, сектор 19.2 SHFM04
 - завршетак слоја геотекстила
 - завршетак тампон слоја (камен 6-15 cm)
 - припрема тела грађевине (камен 15 – 45 cm) - у току

- Почетак грађевинских радова на Прагу, сектор 22
 - процес припремних радова - у току

☐ Полагање геотекстила



Полагање геотекстила



- ❑ Тампон слој од туцаника (6-15cm) изнад геотекстила



- ☐ Ломљени камен за тело грађевине
(15 - 45 cm)



☐ Камен, тело грађевине





❑ S&EM

- ✓ 4^o Форум заинтересованих корисника (09-11-2018)
 - Надзод радова
- ✓ Прелазни Извештај о мониторингу животне средине током радова бр.2 Футог – предат и одобрен

❑ WKSC

- ✓ Почетак радова:
 - 21.08.2018. - Сектор 19.1, Напер – у току
 - 21.10.2018. – Сектор 19.2, Шеврон – у току
 - 25.03.2019. – Сектор 22 – у току

- ✓ Захтеви Инжењера
- ✓ МАС за камен, покривено 26.000 t са каменом (камен 6-15cm)
- ✓ МАС за камен, покривено 14.000 t са каменом (камен 15 – 45 cm)

- Завршетак 19.1 – Напера
- Завршетак 19.2 – Шеврона
- Употребна дозвола (техничка ревизија) – активност од стране СА (10.1 РС)
- Преузимање (ТОС)
- Почетак DNP на 19.1 и 19.2

- Фазе извођења на Праговима (Чортановци, Сектор 22)
- + Припрема за Употребну дозволу и ТОС

- Батиметријско снимање корита Дунава у Футогу (на целом сектору)
– **након завршетка радова**
- Праћење мофолошког аспекта (промене на речном дну)
- Почетак радова на грађевини Шеврон (Прелив, Сектор 24), укључујући мерење

Хвала на пажњи

